



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



APPALTO DELLE OPERE DI RECUPERO STORICO/URBANISTICO DEGLI SPAZI PUBBLICI DEL CENTRO STORICO DI PASSARIANO CON OPERE STRADALI, ILLUMINOTECNICHE, DI DECORO URBANO, P.N.R.R., Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU.

CUP J83D21000900001 - CIG 98665148EB.

VERBALE DI SOPRALLUOGO E COORDINAMENTO
(D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Coordinatore della Sicurezza Esecutivo Ing. Alberto NOVARIN
collaboratore del Coordinatore della Sicurezza Esecutivo Geom. Andrea MECCHIA
Impresa appaltatrice VALLE COSTRUZIONI S.r.l.

VERBALE N.2 del 15 Aprile 2024

presso il sito dei lavori della viabilità ed area di sosta a sud a Passariano di Codroipo in relazione all'appalto di cui all'oggetto, al fine dello svolgimento delle funzioni di cui all'art 92 del Dlgs 81/2008, riepilogate nei seguenti punti:

1. Verificare l'applicazione delle procedure contenute nel PSC;
2. Verificare l'idoneità del POS e dell'eventuale PSI redatti dall'impresa e dai sub appaltatori, assicurando la coerenza reciproca tra PSC e FM anche tramite i relativi aggiornamenti
3. Organizzare tra i datori di lavoro e i lavoratori autonomi il coordinamento e la cooperazione della attività e la reciproca informazione;
4. Verificare l'attuazione degli accordi locali tra le parti sociali;
5. Segnalare al Committente o al Responsabile dei lavori le inosservanze di cui agli articoli 94, 95, 96 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e del P.S.C.;
6. Sospendere in caso in caso di pericolo grave e imminente i lavori.

Il sottoscritto Andrea MECCHIA in qualità di collaboratore del CSE ha rilevato quanto riportato ai punti seguenti.

Il giorno 15 Aprile 2024 alle ore 10:30 circa è stato svolto un sopralluogo di verifica e coordinamento delle varie aree di cantiere alla presenza del preposto dell'Impresa VALLE COSTRUZIONI S.r.l. Per. Ed. Graziano DI QUAL Tempo soleggiato, temperatura nella media, si è rilevato quanto segue.

Presenti n. 2 addetti Impresa VALLE COSTRUZIONI S.r.l.

DI QUAL Graziano
COLMANO Enrico

Presenti n. 2 addetti Impresa EDIL ENERGY

TOMAT Igor Operaio, Addetto emergenze Primo Soccorso
CECON Elvis Socio lavoratore-escavatorista – Datore di Lavoro, Addetto emergenze Primo Soccorso

Presenti n. 3 addetti Impresa CIEL S.r.l. :

MINCIOTTI Antonino, Elettricista caposquadra
PASCUTTI Dante Elettricista caposquadra - Addetto emergenze Primo Soccorso e prevenzione incendi
CLAROT Luca Elettricista Caposquadra Addetto prevenzione incendi



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Lavorazioni

- Preparazione cassonetto stradale, raccordo nuova strada tra parcheggio e viabilità da sud di Villa Manin, scavi per posa pozzetti a perdere e caditoie a bocca di lupo e realizzazione raccordi con fosso esistente a sud della medesima nuova viabilità con escavatore VALLE Costruzioni in sito confinato rispetto ad altre lavorazioni zona ovest;
- Realizzazione di scavi e posa cavidotti per rete pubblica illuminazione e posa nuovi plinti prefabbricati per con posa nuovi pali pubblica illuminazione in sito confinato con accesso diretto al cantiere da viabilità SUD con escavatore terna EDIL ENERGY
- Stesa di cavi elettrici entro cavidotti esistenti e posa corda di rame per messa a terra tra nuovi punti della pubblica illuminazione con accesso al cantiere dalla viabilità ad est C.I.EL.

Osservazioni

Verificare costantemente la stabilità della recinzione del cantiere a sud ed il corretto funzionamento dei lampeggiatori crepuscolari.

Conclusioni

Il presente verbale viene inviato via email all'impresa e in mancanza di osservazioni, fatte pervenire entro prossimi 3 giorni, si intende accettato. Copia originale del presente potrà essere fornita a chiunque dei presenti ne faccia richiesta. È obbligo degli intervenuti mettere al corrente i propri preposti/maestranze in cantiere dei contenuti del presente verbale. Il presente verbale, rispetto alle persone presenti e agli argomenti trattati, costituisce prova di avvenuta formazione ed informazione in riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e viene ritenuto parte integrante del sistema di gestione della sicurezza nello specifico cantiere nonché integrazione al PSC e POS in essere. Si raccomanda al prendere accurata visione del presente verbale e di garantire il rispetto di quanto definito nei termini indicati. Nei prossimi giorni si provvederà ad utilizzare il presente quale controllo della check list per verificare l'avvenuta applicazione.

Nome e Cognome	In qualità	Firma
Andrea MECCHIA	Collaboratore CSE	